



**COMUNE DI FRUGAROLO**  
(Provincia di Alessandria)

**Determina del Responsabile  
del Servizio Tecnico Comunale**

N. **110**/T/23

**OGGETTO:** LAVORI DI REALIZZAZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO INSTALLATO SULLA COPERTURA DELLA SCUOLA PRIMARIA "PAPA GIOVANNI XXIII".  
ART. 1, COMMI 29 E SS. LEGGE N. 160/2019, ANNUALITA' 2022 – CONTRIBUTO DELLO STATO FONDO DI ROTAZIONE PER L'ATTUAZIONE DEL NEXTGENERATION EU-ITALIA – MISSIONE 2 – COMPONENTE C4 – INVESTIMENTO 2.2  
APPROVAZIONE CONTABILITÀ FINALE, CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE, QUADRO ECONOMICO A CONSUNTIVO E LIQUIDAZIONE STATO FINALE LAVORI.  
CUP: B33C22000890006  
CIG: 9375463CCF



**Finanziato  
dall'Unione europea**  
NextGenerationEU

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

PREMESSO che:

- con Deliberazione della Giunta Comunale n. 48 del 22.08.2022 è stato approvato il progetto definitivo/esecutivo dei lavori in oggetto, redatto dal Responsabile del Servizio Tecnico Comunale Geom. Alfredo Rosina, per una spesa complessiva di €. 50.000,00 di cui €. 40.516,00 per lavori a base d'asta soggetti a ribasso, €. 1.812,57 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, ed €. 7.671,43 per somme a disposizione dell'Amministrazione;
- ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. a) della Legge n. 120/2020 e s.m.i., si è proceduto all'affidamento diretto con propria Determina n. 103/T/22 in data 05.09.2022 alla ditta IM-EL OSASIO s.r.l., Via Peschiere n. 42/I, 10040 - Osasio (TO), c.f./P.IVA 01221640012, per un importo di €. 41.615,49 oltre IVA di legge;
- in data 12.09.2022 si è provveduto alla consegna dei lavori in via d'urgenza in attesa di stipula contratto come da processo verbale redatto in pari data;
- in data 26.09.2022 veniva sottoscritto con la suddetta impresa il contratto d'appalto, rep. n. 681, sotto forma di scrittura privata registrabile in caso d'uso per l'importo netto di €. 41.615,49;

VISTO il certificato di ultimazione dei lavori emesso in data 13.04.2023 con il quale il Direttore dei lavori ha certificato l'ultimazione degli stessi in data 12.04.2023;

VISTO gli atti relativi allo stato finale, la relativa contabilità ed il quadro economico a consuntivo redatti in data 24.04.2023, nonché il Certificato di Regolare Esecuzione redatto in data 27.05.2023 dal Direttore dei lavori Geom. Alfredo Rosina e controfirmati senza riserve dall'appaltatore, attestanti la conformità delle opere alle prescrizioni contrattuali e la maturazione di un credito a saldo nei confronti della ditta IM-EL OSASIO s.r.l. di €. 41.615,49 oltre I.V.A.;

DATO ATTO che il Quadro Economico a consuntivo dei lavori risulta essere il seguente:

**A. LAVORI:**

A1) importo dei lavori soggetti a ribasso d'asta	€. 40.516,00
A2) ribasso d'asta del 1,76%	€. 713,08
A3) oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€. 1.812,57
Importo netto contrattuale lavori	<b>€. 41.615,49</b>

**B. SOMME A DISPOSIZIONE:**

B1) IVA 10% sui lavori €. 41.615,49	€. 4.161,55
B2) Incentivi per funzioni tecniche R.U.P., progettazione, Coordinamento	

Sicurezza, D.L. art. 113, comma 3, D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.)	€.	677,26
B3) Incentivi per funzioni tecniche R.U.P., progettazione, Coordinamento Sicurezza, D.L. art. 113, comma 4, D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.)	€.	169,31
B4) Oneri di connessione per adeguamento potenza gruppo di misura	€.	2.000,00
B5) IVA 22% su voce B4)	€.	440,00
B6) Corrispettivo per la connessione in rete dell'impianto fotovoltaico	€.	100,00
B7) IVA 22% su voce B6)	€.	22,00
B8) Contributo ANAC Stazione Appaltante	€.	30,00
B9) Economie di spesa	€.	784,39
<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b>	<b>€.</b>	<b>8.384,51</b>
<b>IMPORTO COMPLESSIVO</b>	<b>€.</b>	<b>50.000,00</b>

=====

RITENUTO pertanto di approvare gli atti contabili ed amministrativi nonché il Certificato di Regolare Esecuzione, in favore dell'impresa che ha eseguito i lavori, a tutto il 12.04.2023;

VISTA la fattura n. FP-000035 del 15.11.2023 per l'importo di €. 41.615,49 oltre IVA 10% pari ad €. 4.161,55 per complessivi €. 45.777,04 emessa dalla ditta IM-EL OSASIO s.r.l.;

VISTO il Bilancio di Previsione 2023 approvato in data 14.04.2023 con Deliberazione del C.C. n. 5, dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

VERIFICATA la regolarità contributiva dell'operatore economico suddetto, come risulta dal DURC n. protocollo INAIL\_41123718, con scadenza validità 05.03.2024;

PRECISATO che in ogni caso l'appaltatore rimane responsabile per rovina o difetti nell'opera, ai sensi dell'art. 1669 del codice civile;

VISTO:

- il D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
- il Decreto Ministero delle Infrastrutture e Trasporti n. 49 del 7 marzo 2018;
- il D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 per la parte vigente;
- il D.L. n. 77/2021;
- il D.L. n. 76/2022;
- il D.L. n. 14/2023;
- la Circolare 12.07.2023 del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti;
- il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;
- il D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.;
- il D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.;
- la Legge n. 136 del 13.08.2010 "tracciabilità dei flussi finanziari";
- il D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i.;
- lo Statuto Comunale ed il vigente Regolamento di contabilità;
- il Decreto Sindacale n. 4 del 30.09.2020;

tutto ciò premesso,

## D E T E R M I N A

1. DI DARE ATTO che il quadro economico a consuntivo dei lavori risulta essere il seguente:

A. LAVORI:

A1) importo dei lavori soggetti a ribasso d'asta	€.	40.516,00
A2) ribasso d'asta del 1,76%	€.	713,08
A3) oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€.	1.812,57
<b>Importo netto contrattuale lavori</b>	<b>€.</b>	<b>41.615,49</b>

B. SOMME A DISPOSIZIONE:

B1) IVA 10% sui lavori €.	41.615,49	€.	4.161,55
B2) Incentivi per funzioni tecniche R.U.P., progettazione, Coordinamento Sicurezza, D.L. art. 113, comma 3, D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.)		€.	677,26
B3) Incentivi per funzioni tecniche R.U.P., progettazione, Coordinamento Sicurezza, D.L. art. 113, comma 4, D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.)		€.	169,31
B4) Oneri di connessione per adeguamento potenza gruppo di misura		€.	2.000,00
B5) IVA 22% su voce B4)		€.	440,00
B6) Corrispettivo per la connessione in rete dell'impianto fotovoltaico		€.	100,00
B7) IVA 22% su voce B6)		€.	22,00
B8) Contributo ANAC Stazione Appaltante		€.	30,00
B9) Economie di spesa		€.	784,39
<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b>		<b>€.</b>	<b>8.384,51</b>
<b>IMPORTO COMPLESSIVO</b>		<b>€.</b>	<b>50.000,00</b>

=====

2. DI APPROVARE le risultanze contabili dello Stato Finale ed il Certificato di Regolare Esecuzione, nonché il quadro economico a consuntivo dei lavori di “Realizzazione impianto fotovoltaico installato sulla copertura della Scuola Primaria Papa Giovanni XXIII”, dai quali si evince che può corrispondersi all’impresa appaltatrice IM-EL OSASIO s.r.l. con sede in Osasio (TO), Via Peschiere n. 42/I, c.f./P.IVA 01221640012, la somma di €. 41.615,49 oltre ad IVA 10% di €. 4.161,55 per complessivi €. 45.777,04, a saldo di ogni suo avere a fronte dell’esecuzione dei lavori in argomento;
3. DI LIQUIDARE e pagare conseguentemente alla ditta IM-EL OSASIO s.r.l. la somma succitata di €. 45.777,04 di cui alla fattura n. FP-000035 del 15.11.2023 dando atto che la somma relativa all’IVA pari ad €. 4.161,55 sarà riversata all’Erario ai sensi di quanto prescritto dall’art. 1, comma 629, lettera b) della Legge n. 190/2014 ed ai sensi del Decreto del Ministero delle Finanze del 23.01.2015;
4. DI DARE ATTO che la spesa di cui al precedente punto pari ad €. 45.777,04 IVA 10% compresa, già impegnata in relazione all’esigibilità dell’obbligazione con propria Determinazione n. 103/T/22 del 05.09.2022, trova copertura sul bilancio comunale alla MISSIONE/PROGRAMMA 04.02-2/MACROAGGREGATO 02 del Bilancio 2023/2025, gestione RESIDUI, Cap. 2488/00, Imp. 234/01;
5. DI TRASMETTERE copia del presente provvedimento al Responsabile del Servizio Finanziario per gli adempimenti di cui al 7° comma dell’art. 183 e per il parere di regolarità contabile di cui all’art. 153, comma 5 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., il quale provvederà ad emettere mandato di pagamento a favore della ditta IM-EL OSASIO s.r.l. per la somma netta fatturata (imponibile) e, a favore dell’Erario della somma per l’I.V.A., in applicazione dell’art. 1 – comma 629, lett. b) della Legge n. 190/2014 che ha introdotto il meccanismo dello “split payment”;
6. DI RILEVARE che l’assunzione del presente provvedimento è compatibile con il programma dei pagamenti sui relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica ai sensi dell’art. 1, comma 709, e seguenti della L. 208/2015, come modificati dalla L. 232 del 11.12.2016;
7. DI ATTESTARE:
  - il proprio parere di regolarità tecnica e la correttezza amministrativa del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;
  - l’avvenuto accertamento dell’insussistenza di situazioni di conflitto d’interessi, in attuazione dell’art. 6 bis della Legge n. 241/1990 e s.m.i., degli artt. 6, comma 2 e 7 del D.P.R. n. 62/2013 e dell’art. 42, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
8. DI DARE ATTO che avverso la presente determinazione è ammesso ricorso al TAR Piemonte entro 60 giorni dalla piena conoscenza e ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni;
9. DI PUBBLICARE la presente determinazione all’albo pretorio comunale on-line per quindici giorni consecutivi ai sensi del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. e sul sito web istituzionale dell’Ente ai sensi delle disposizioni previste dal D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i..

Frugarolo, li 18.11.2023

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO  
Geom. Alfredo Rosina

**VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA  
(ARTT. 147-BIS COMMA 1 E 153, COMMA 5, D.LGS. 267/2000 e s.m.i.)**

Il Responsabile del Servizio Finanziario, in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., rilascia parere Favorevole

Si attesta, ai sensi dell’art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l’assunzione degli impegni contabili regolarmente registrati ai sensi dell’art. 191, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.

Frugarolo, li 20.11.2023

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
Dott. Egidio Robbiano

## **RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE**

Il presente provvedimento viene pubblicato in copia all'Albo Pretorio on-line, sul sito [www.comune.frugarolo.al.it](http://www.comune.frugarolo.al.it),

PER GG.	<b>15</b>	DAL	20.11.2023	AL	05.12.2023
---------	-----------	-----	------------	----	------------

Frugarolo, li 20.11.2023

IL SEGRETARIO COMUNALE  
Dott. Stefano Valerii

**COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE**

Frugarolo, li \_\_\_\_\_

IL SEGRETARIO COMUNALE

\_\_\_\_\_