



**COMUNE DI FRUGAROLO**  
(Provincia di Alessandria)

**Determina del Responsabile  
del Servizio Tecnico Comunale**

N. **117**/T/23

**OGGETTO:** LAVORI DI “MESSA IN SICUREZZA TORRE PIEZOMETRICA” - CONTRIBUTI 2021 PER INVESTIMENTI OPERE PUBBLICHE DI MESSA IN SICUREZZA DEGLI EDIFICI E DEL TERRITORIO ART. 1 COMMA 139 E SEGUENTI LEGGE 145/2018 - CONTRIBUTO DELLO STATO FONDO DI ROTAZIONE PER L'ATTUAZIONE DEL NEXTGENERATION EU-ITALIA - MISSIONE 2 - COMPONENTE C4 - INVESTIMENTO 2.2  
APPROVAZIONE CONTABILITA' FINALE, CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE, QUADRO ECONOMICO A CONSUNTIVO E LIQUIDAZIONE STATO FINALE LAVORI  
CUP: B37B20081610001  
CIG: 9263284FC4



**Finanziato  
dall'Unione europea**  
NextGenerationEU

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

**PREMESSO** che:

- con Deliberazione della Giunta Comunale n. 16 in data 04.04.2022, esecutiva come per legge, è stato approvato il progetto definitivo/esecutivo dei lavori in oggetto per una spesa complessiva di €. 320.000,00 di cui €. 217.815,11 per lavori soggetti a ribasso, €. 1.705,18 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso ed €. 102.184,89 per somme a disposizione dell'Amministrazione;
- con propria Determina n. 64/T/22 del 17.06.2022, è stata indetta procedura negoziata da esperire attraverso la piattaforma di e-procurement della Centrale di Committenza ASMECOMM promossa da ASMEL - Associazione per la Sussidiarietà degli Enti Locali – Consortile s.c. a r.l., mediante procedura telematica con invito a n. 10 operatori economici scelti tra quelli iscritti nell'albo fornitori della piattaforma telematica ASMECOMM, risultati in possesso dei requisiti richiesti;
- con propria Determina n. 81/T/22 del 18.07.2022, sono stati approvati i verbali di gara, la proposta di aggiudicazione e si è provveduto ad aggiudicare in via definitiva i lavori all'impresa BIANCHI COSTRUZIONI s.a.s. di Bianchi Geom. Carlo & C. di Novi Ligure (AL) che ha offerto un ribasso del 3,25% (tre virgola venticinque per cento) sull'importo a base di gara soggetto a ribasso di €. 216.109,93 oltre oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso di €. 1.705,18 ed IVA di legge, per un importo contrattuale di €. 210.791,54 oltre IVA di legge;
- in data 14.09.2022 si è provveduto alla consegna dei lavori in via d'urgenza in attesa di stipula contratto come da processo verbale redatto in pari data;
- in data 16.11.2022 veniva sottoscritto con la suddetta impresa il contratto d'appalto, rep. n. 683, per l'importo netto di €. 210.791,54 registrato all'Agenzia delle Entrate di Alessandria in data 15.12.2022, Serie 1T, n. 14360;

**PRESO ATTO** del Decreto del Ragioniere generale dello Stato del 02.03.2023 n. 52, in attuazione del c.d. D.L. Aiuti – decreto-legge 17 maggio 2022 n. 50, convertito, con modificazioni, dalla Legge 15 luglio 2022, n. 91, nonché del D.P.C.M. 28 luglio 2022, con il quale è stato assegnato definitivamente per l'intervento in oggetto l'importo di €. 20.269,50 derivanti dal Fondo per l'avvio delle opere indifferibili che ha comportato la rimodulazione del contributo assegnato per l'intervento in oggetto;

**RICHIAMATA** la propria Determina n. 40/T/23 in data 29.04.2023 con la quale veniva rimodulato il quadro economico dell'intervento da complessivi €. 320.000,00 ad €. 340.269,50;

**DATO ATTO** che:

- con propria Determina n. 155/T/22 del 16.12.2022 è stato approvato il 1° S.A.L. ed il relativo certificato di pagamento dell'importo di €. 85.400,00 oltre IVA 22% di €. 18.788,00, e così per complessivi €. 104.188,00;
- con propria Determina n. 66/T/23 del 31.07.2023 è stato approvato il 2° S.A.L. ed il relativo certificato di pagamento dell'importo di €. 90.390,10 oltre IVA 22% di €. 19.885,82, e così per complessivi €. 110.275,92;

- con propria Determina n. 98/T/23 del 09.10.2023 è stata concessa ai sensi dell'art. 107, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., all'impresa appaltatrice BIANCHI COSTRUZIONI s.a.s. di Bianchi Geom. Carlo & C. una proroga per l'ultimazione dei lavori al 31.10.2023;

VISTI i documenti amministrativi e contabili per l'accertamento dei lavori e delle somministrazioni in appalto, predisposti dal Direttore dei lavori Ing. Paolo Chiarella dello Studio Novi di Novi Ligure (AL);

VISTO:

- il certificato di ultimazione dei lavori emesso in data 11.10.2023 con il quale il Direttore dei lavori ha certificato l'ultimazione degli stessi in pari data;
- gli atti relativi allo stato finale, la relativa contabilità, la relazione sul Conto Finale, il Certificato di Regolare Esecuzione ed il quadro economico a consuntivo redatti in data 23.10.2023 dal Direttore dei lavori Ing. Paolo Chiarella e controfirmati senza riserve dall'appaltatore, attestanti la conformità delle opere alle prescrizioni contrattuali e la maturazione di un credito a saldo nei confronti dell'impresa BIANCHI COSTRUZIONI s.a.s. di Bianchi Geom. Carlo & C. di € 58.245,49 oltre I.V.A.;
- l'attestazione di congruità in edilizia ex D.M. n. 143/2021 rilasciata in data 22.11.2023 da CNCE;
- i disposti del Capitolato Speciale d'Appalto;

DATO ATTO che il Quadro Economico a consuntivo dei lavori risulta essere il seguente:

A.) LAVORI:

A.1) Importo lavori soggetto a ribasso d'asta	€ 240.150,48
A.2) ribasso d'asta del 3,25%	€ 7.804,89
A.3) Costi per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€ 1.690,00
Importo netto contrattuale lavori	<b>€ 234.035,59</b>

B.) SOMME A DISPOSIZIONE:

B.1) IVA 22% sui lavori € 234.035,59	€ 51.487,83
B.2) Spese tecniche per incarichi esterni D.L., Coordinamento sicurezza in fase di esecuzione e contabilità	€ 16.000,00
B.3) Rivalsa INPS 2% su spese tecniche B.2)	€ 320,00
B.4) Contributo previdenziale Inarcassa 4% su spese tecniche B.2) + B3)	€ 652,80
B.5) IVA 22% su spese tecniche e contributi	€ 3.734,02
B.6) Incentivo funzioni tecniche art. 113, comma 3 D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.	€ 3.869,45
B.7) Lavorazioni accessorie da eseguirsi in economia diretta escluse dall'appalto IVA 22% compresa	€ 10.084,52
B.8) Intervento propedeutico e necessario alla messa fuori servizio del pensile IVA 22% compresa	€ 12.491,29
B.9) Corrispettivo C.U.C. Asmel Consortile s.c. a r.l. 1%	€ 2.178,15
B.10) IVA 22% su B.9)	€ 479,19
B.11) Contributo ANAC	€ 225,00
B.12) Economie di spesa	€ 4.711,66
<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b>	<b>€ 106.233,91</b>
<b>IMPORTO COMPLESSIVO</b>	<b>€ 340.269,50</b>

RITENUTO pertanto di approvare gli atti contabili ed amministrativi, nonché il Certificato di Regolare Esecuzione, in favore dell'impresa che ha eseguito i lavori, a tutto il 11.10.2023;

VISTO il Bilancio di Previsione 2023 approvato in data 14.04.2023 con Deliberazione del C.C. n. 5, dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

VISTA la fattura n. 28/PA del 20.11.2023 per l'importo di € 58.245,49 oltre IVA 22% pari ad € 12.814,01 per complessivi € 71.059,50 emessa dalla ditta BIANCHI COSTRUZIONI s.a.s. di Bianchi Geom. Carlo & C.;

VERIFICATA la regolarità contributiva della ditta BIANCHI COSTRUZIONI s.a.s. di Bianchi Geom. Carlo & C., come risulta dal DURC n. protocollo INAIL\_41372489, con scadenza validità 19.03.2024;

PRECISATO che in ogni caso l'appaltatore rimane responsabile per rovina o difetti nell'opera, ai sensi dell'art. 1669 del codice civile;

VISTO:

- il D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
- il Decreto Ministero delle Infrastrutture e Trasporti n. 49 del 7 marzo 2018;
- il D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207;
- il D.L. n. 77/2021;
- il D.L. n. 76/2022;
- il D.L. n. 14/2023;
- la Circolare 12.07.2023 del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti;
- il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;
- il D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.;
- il D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.;
- la Legge n. 136 del 13.08.2010 "tracciabilità dei flussi finanziari";

- il D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i.;
  - lo Statuto Comunale ed il vigente Regolamento di contabilità;
  - il Decreto Sindacale n. 4 del 30.09.2020;
- tutto ciò premesso,

## D E T E R M I N A

1) DI APPROVARE il seguente quadro economico a consuntivo dell'opera:

A.) LAVORI:

A.1) Importo lavori soggetto a ribasso d'asta	€. 240.150,48
A.2) ribasso d'asta del 3,25%	€. 7.804,89
A.3) Costi per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	<u>€. 1.690,00</u>
Importo netto contrattuale lavori	<b>€. 234.035,59</b>

B.) SOMME A DISPOSIZIONE:

B.1) IVA 22% sui lavori €. 234.035,59	€. 51.487,83
B.2) Spese tecniche per incarichi esterni D.L., Coordinamento sicurezza in fase di esecuzione e contabilità	€. 16.000,00
B.3) Rivalsa INPS 2% su spese tecniche B.2)	€. 320,00
B.4) Contributo previdenziale Inarcassa 4% su spese tecniche B.2) + B3)	€. 652,80
B.5) IVA 22% su spese tecniche e contributi	€. 3.734,02
B.6) Incentivo funzioni tecniche art. 113, comma 3 D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.	€. 3.869,45
B.7) Lavorazioni accessorie da eseguirsi in economia diretta escluse dall'appalto IVA 22% compresa	€. 10.084,52
B.8) Intervento propedeutico e necessario alla messa fuori servizio del pensile IVA 22% compresa	€. 12.491,29
B.9) Corrispettivo C.U.C. Asmel Consortile s.c. a r.l. 1%	€. 2.178,15
B.10) IVA 22% su B.9)	€. 479,19
B.11) Contributo ANAC	€. 225,00
B.12) Economie di spesa	<u>€. 4.711,66</u>
<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b>	<b>€. 106.233,91</b>
<b>IMPORTO COMPLESSIVO</b>	<b>€. 340.269,50</b>

- 2) DI APPROVARE altresì le risultanze contabili dello Stato Finale ed il Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori di "Messa in sicurezza Torre Piezometrica" - Contributi 2021 per investimenti opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio art. 1, comma 139 e seguenti legge 145/2018 - Contributo dello Stato fondo di rotazione per l'attuazione del NextGeneration EU-Italia - Missione 2 – Componente C4 - Investimento 2.2, dai quali si evince che può corrispondersi all'impresa appaltatrice BIANCHI COSTRUZIONI s.a.s. di Bianchi Geom. Carlo & C. con sede in Novi Ligure (AL), Corso R.Marengo n. 89, C.F./P.IVA 00441840063, la somma di €. 58.245,49 oltre ad IVA 22% di €. 12.814,01 per complessivi €. 71.059,50, a saldo di ogni suo avere a fronte dell'esecuzione dei lavori in argomento;
- 3) DI DARE ATTO che l'importo complessivo dell'intervento sostenuto ammonta ad €. 335.557,84 e conseguentemente l'economia di spesa ammonta ad €. 4.711,66;
- 4) DI LIQUIDARE e pagare conseguentemente alla ditta BIANCHI COSTRUZIONI s.a.s. di Bianchi Geom. Carlo & C. la somma succitata di €. 71.059,50 di cui alla fattura n. 28/PA del 20.11.2023, dando atto che la somma relativa all'IVA pari ad €. 12.814,01 sarà riversata all'Erario ai sensi di quanto prescritto dall'art. 1, comma 629, lettera b) della Legge n. 190/2014 ed ai sensi del Decreto del Ministero delle Finanze del 23.01.2015;
- 5) DI DARE ATTO che la spesa di cui al precedente punto pari ad €. 71.059,50 IVA 22% compresa, già impegnata in relazione all'esigibilità dell'obbligazione con proprie Determinazioni n. 81/T/22 del 18.07.2022 e n. 40/T/23 in data 29.04.2023 di rimodulazione del contributo assegnato con Decreto del Ragioniere generale dello Stato del 02.03.2023 n. 52, trova copertura sul bilancio comunale alla MISSIONE/PROGRAMMA 01.05-2/MACROAGGREGATO 02 del Bilancio 2023/2025, gestione RESIDUI;
- 6) DI TRASMETTERE copia del presente provvedimento al Responsabile del Servizio Finanziario per gli adempimenti di cui al 7° comma dell'art. 183 e per il parere di regolarità contabile di cui all'art. 153, comma 5 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., il quale provvederà ad emettere mandato di pagamento a favore della ditta BIANCHI COSTRUZIONI s.a.s. di Bianchi Geom. Carlo & C. per la somma netta fatturata (imponibile) e, a favore dell'Erario della somma per l'I.V.A., in applicazione dell'art. 1 – comma 629, lett. b) della Legge n. 190/2014 che ha introdotto il meccanismo dello "split payment";
- 7) DI RILEVARE che l'assunzione del presente provvedimento è compatibile con il programma dei pagamenti sui relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica ai sensi dell'art. 1, comma 709, e seguenti della L. 208/2015, come modificati dalla L. 232 del 11.12.2016;
- 8) DI ATTESTARE:
- il proprio parere di regolarità tecnica e la correttezza amministrativa del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

- l'avvenuto accertamento dell'insussistenza di situazioni di conflitto d'interessi, in attuazione dell'art. 6 bis della Legge n. 241/1990 e s.m.i., degli artt. 6, comma 2 e 7 del D.P.R. n. 62/2013 e dell'art. 42, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
- 9) DI PUBBLICARE la presente determinazione all'albo pretorio comunale on-line per quindici giorni consecutivi ai sensi del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. e sul sito web istituzionale dell'Ente ai sensi delle disposizioni previste dal D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i..

Frugarolo, lì 23.11.2023

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO  
Geom. Alfredo Rosina

<p>VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA (ARTT. 147-BIS COMMA 1 E 153, COMMA 5, D.LGS. 267/2000 e s.m.i.)</p>
---

Il Responsabile del Servizio Finanziario, in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., rilascia parere Favorevole

Si attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione degli impegni contabili regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.

Frugarolo, lì 23.12.2023

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
Dott. Egidio Robbiano

## **RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE**

Il presente provvedimento viene pubblicato in copia all'Albo Pretorio on-line, sul sito [www.comune.frugarolo.al.it](http://www.comune.frugarolo.al.it),

PER GG.	<b>15</b>	DAL	23.12.2023	AL	08.01.2024
---------	-----------	-----	------------	----	------------

Frugarolo, li 23.12.2023

IL SEGRETARIO COMUNALE  
Dott. Stefano Valerii

**COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE**

Frugarolo, li \_\_\_\_\_

IL SEGRETARIO COMUNALE

\_\_\_\_\_