



COMUNE DI FRUGAROLO
(Provincia di Alessandria)

**Determina del Responsabile
del Servizio Tecnico Comunale**

N. **42**/T/23

OGGETTO: LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA CAVALCAFERROVIA VIA ALESSANDRIA – CONTRIBUTI INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA EDIFICI E TERRITORIO ART. 1, COMMA 139, LEGGE N. 145/2018, ANNUALITA' 2021
CONTRIBUTO DELLO STATO FONDO DI ROTAZIONE PER L'ATTUAZIONE DEL NEXTGENERATION EU-ITALIA – MISSIONE 2 – COMPONENTE C4 – INVESTIMENTO 2.2 APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE 1° S.A.L.
CUP: B37H20001740001
CIG: 935522718C



**Finanziato
dall'Unione europea**
NextGenerationEU

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO che:

- con Deliberazione della Giunta Comunale n. 47 in data 02.08.2022, esecutiva come per legge, è stato approvato il progetto definitivo/esecutivo dei lavori in oggetto per una spesa complessiva di €. 350.000,00 di cui €. 215.750,41 per lavori soggetti a ribasso, €. 24.697,35 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso ed €. 109.552,24 per somme a disposizione dell'Amministrazione;
- con propria Determinazione n. 89/T/22 del 04.08.2022, è stata indetta procedura negoziata da esperire attraverso la piattaforma di e-procurement della Centrale di Committenza ASMECOMM promossa da ASMEL - Associazione per la Sussidiarietà degli Enti Locali – Consortile s.c. a r.l., mediante procedura telematica con invito a n. 10 operatori economici scelti tra quelli iscritti nell'albo fornitori della piattaforma telematica ASMECOMM, risultati in possesso dei requisiti richiesti;
- con propria Determinazione n. 99/T/22 del 29.08.2022, sono stati approvati i verbali di gara e la proposta di aggiudicazione in favore dell'impresa TERRA.CON s.r.l. di Carmagnola (TO) che ha offerto un ribasso del 3,00% (tre virgola zero per cento) sull'importo a base di gara soggetto a ribasso di €. 215.750,41 oltre oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso di €. 24.697,35 ed IVA di legge;
- con propria Determinazione n. 105/T/22 del 07.09.2022, sono stati aggiudicati in via definitiva i lavori relativi all'intervento di cui all'oggetto all'impresa TERRA.CON s.r.l. con sede in Carmagnola (TO), Via Giovanni Agnelli n. 71, C.F./P.IVA 09093770015 per un importo contrattuale dei lavori di €. 233.975,25 oltre IVA 22% di legge;
- in data 09.09.2022 si è provveduto alla consegna dei lavori in via d'urgenza in attesa di stipula contratto come da processo verbale redatto in pari data;
- in data 21.11.2022 veniva sottoscritto con la suddetta impresa il contratto d'appalto, rep. n. 684, per l'importo netto di €. 233.975,25 registrato all'Agenzia delle Entrate di Alessandria in data 16.12.2022, Serie 1T, n. 14445;

PRESO ATTO che:

- l'intervento finanziato ai sensi dell'art. 1, comma 139 e ss. Legge n. 145/2018 – annualità 2021 (Decreti di assegnazione del 23/02/2021 e dell'8/11/2021) è stato inserito nell'elenco delle opere indifferibili per gli Enti locali titolari di interventi PNRR - Missione 2, Componente 4, Investimento 2.2 e quindi finanziate dal PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA PNRR;
- con Decreto del Ragioniere generale dello Stato del 02.03.2023 n. 52, in attuazione del c.d. D.L. Aiuti – decreto-legge 17 maggio 2022 n. 50, convertito, con modificazioni, dalla Legge 15 luglio 2022, n. 91, nonché del D.P.C.M. 28 luglio

2022, sono stati assegnati definitivamente per l'intervento in oggetto ulteriori €. 59.925,83, risorse derivanti dal Fondo per l'avvio delle opere indifferibili;

- con propria Determinazione n. 41/T/23 del 29.04.2023 è stata approvata la rimodulazione del Quadro Economico dell'intervento a seguito dell'assegnazione di un incremento del finanziamento concesso, attraverso le risorse di cui al D.L. n. 50/2022 che ha istituito il Fondo per l'avvio delle opere indifferibili, per coprire i maggiori costi derivanti dall'adozione del Prezziario "edizione straordinaria luglio 2022" approvato dalla Regione Piemonte con D.G.R. n. 3-5435 del 26.07.2022 ed "errata corrige" di cui alla D.D. 3134 del 12.10.2022;

DATO ATTO che:

- in data 15.09.2022 è stata disposta sospensione dei lavori causa ritardo rilascio nulla-osta/autorizzazione RFI per lavori su rete ferroviaria che non consente il loro regolare svolgimento;
- in data 20.03.2023 è stata disposta la ripresa dei lavori in quanto sono cessate le ragioni che determinarono la sospensione;
- in data 21.04.2023 è stata predisposta la contabilità dei lavori di cui trattasi, eseguiti dall'impresa TERRA.CON s.r.l. a tutto il 21.04.2023 e più precisamente lo Stato d'avanzamento lavori n. 1, per un importo ad acconto dei lavori pari ad €. 91.250,62 oltre IVA di legge;
- in data 24.04.2023 è stato emesso il Certificato di pagamento n. 1, per un importo ad acconto dei lavori pari ad €. 90.794,37 oltre ad IVA 22% di €. 19.974,76, per complessivi €. 110.769,13;

VISTI i disposti del Capitolato Speciale d'Appalto;

PRESO ATTO che l'esecutore ha firmato i libretti delle misure, il registro di contabilità, relativi al 1° S.A.L. senza apporre riserve in merito;

RITENUTO pertanto di approvare gli atti contabili ed amministrativi, nonché il Certificato di pagamento n. 1;

VISTA la fattura n. 42 del 26.04.2023 per l'importo di €. 90.794,37 oltre IVA 22% pari ad €. 19.974,76 per complessivi €. 110.769,13 emessa dalla ditta TERRA.CON s.r.l.;

VISTO il Bilancio di Previsione 2023 approvato in data 14.04.2023 con Deliberazione del C.C. n. 5, dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

VERIFICATA la regolarità contributiva della ditta TERRA CON s.r.l. attraverso consultazione on-line del DURC protocollo INPS_34584563, scadenza validità in data 06.06.2023;

VISTO:

- il D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
- il Decreto Ministero delle Infrastrutture e Trasporti n. 49 del 7 marzo 2018;
- il D.P.R. n. 207/2010 per la parte non abrogata;
- il Capitolato Speciale d'Appalto;
- il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;
- il D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.;
- la Legge n. 136/2010 e s.m.i.;
- il D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i.;
- il D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.;
- lo Statuto Comunale ed il vigente regolamento di contabilità;
- il Decreto Sindacale n. 4 del 30.09.2022;

DETERMINA

1. DI DARE ATTO che quanto indicato in premessa, che qui si intende ripetuto e trascritto, è parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. DI APPROVARE il 1° Stato d'avanzamento dei lavori di "Messa in sicurezza Cavalcaferrovia Via Alessandria" - Contributi 2021 per investimenti opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio, art. 1, comma 139 e ss. Legge n. 145/2018 - Contributo dello Stato fondo di rotazione per l'attuazione del NextGeneration EU-Italia - Missione 2 - Componente C4 - Investimento 2.2, e relativo Certificato di pagamento n. 1 in data 24.04.2023 per opere eseguite a tutto il 21.04.2023, riconoscendo all'impresa appaltatrice TERRA.CON s.r.l. con sede in Carmagnola (TO), Via Giovanni Agnelli n. 71, C.F./P.IVA 09093770015, il corrispettivo risultante di €. 90.794,37, oltre IVA 22% di €. 19.974,76, per complessivi €. 110.769,13;
3. DI LIQUIDARE e pagare conseguentemente alla ditta TERRA.CON s.r.l. la somma succitata di €. 90.794,37 di cui alla fattura n. 42 del 26.04.2023, dando atto che la somma relativa all'IVA pari ad €. 19.974,76 sarà riversata all'Erario ai sensi di quanto prescritto dall'art. 1, comma 629, lettera b) della Legge n. 190/2014 ed ai sensi del Decreto del Ministero delle Finanze del 23.01.2015;
4. DI DARE ATTO che la spesa di cui al precedente punto pari ad €. 110.769,13 IVA 22% compresa, già impegnata in relazione all'esigibilità dell'obbligazione con propria Determinazione n. 105/T/22 del 07.09.2022, trova copertura sul bilancio comunale alla MISSIONE/PROGRAMMA 08.01-2/MACROAGGREGATO 02 del Bilancio 2023/2025, gestione RESIDUI;
5. DI ATTESTARE l'avvenuto accertamento dell'insussistenza di situazioni di conflitto d'interessi, in attuazione dell'art. 6 bis della Legge n. 241/1990 e s.m.i., degli artt. 6, comma 2 e 7 del D.P.R. n. 62/2013 e dell'art. 42, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;

6. DI ATTESTARE il proprio parere di regolarità tecnica e la correttezza amministrativa del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;
7. DI TRASMETTERE copia del presente provvedimento al Responsabile del Servizio Finanziario per gli adempimenti di cui al 7° comma dell'art. 183 e per il parere di regolarità contabile di cui all'art. 153, comma 5 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., il quale provvederà ad emettere mandato di pagamento a favore della ditta TERRA.CON s.r.l. per la somma netta fatturata (imponibile) e, a favore dell'Erario della somma per l'I.V.A., in applicazione dell'art. 1 – comma 629, lett. b) della Legge n. 190/2014 che ha introdotto il meccanismo dello “split payment”;
8. DI PUBBLICARE la presente determinazione all'albo pretorio comunale on-line per quindici giorni consecutivi ai sensi del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. e sul sito web istituzionale dell'Ente ai sensi delle disposizioni previste dal D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i.;

Frugarolo, li 29.04.2023

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO
Geom. Alfredo Rosina

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA (ARTT. 147-BIS COMMA 1 E 153, COMMA 5, D.LGS. 267/2000 e s.m.i.)

Il Responsabile del Servizio Finanziario, in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., rilascia parere Favorevole

Si attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione degli impegni contabili regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.

Frugarolo, li 20.05.2023

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Dott.sa Simona Bellini

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Il presente provvedimento viene pubblicato in copia all'Albo Pretorio on-line, sul sito www.comune.frugarolo.al.it,

PER GG.	15	DAL	12.06.2023	AL	27.06.2023
---------	-----------	-----	------------	----	------------

Frugarolo, li 12.06.2023

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Stefano Valerii

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Frugarolo, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
