



**COMUNE DI FRUGAROLO**  
(Provincia di Alessandria)

**Determina del Responsabile  
del Servizio Tecnico Comunale**

N° 43/T/15

**OGGETTO:** LAVORI DI RIFACIMENTO DEL PONTE DELLA STRADA VICINALE DEL BOSCO O SOTTORIPA DI ATTRAVERSAMENTO SUL RIO FOSSATELLO.

AFFIDAMENTO ALLA DITTA M.C.M. – MANUFATTI CEMENTIZI MONTICONE - S.p.A. FORNITURA DI SCATOLARI PREFABBRICATI.

CODICE CUP: B39J15004240002

CODICE CIG: X4914C3106

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO**

**PREMESSO** che:

- con deliberazione di Giunta Comunale n. 33 del 01.07.2015 è stato approvato il progetto definitivo/esecutivo riguardante i lavori di rifacimento del ponte della strada vicinale del Bosco o Sottoripa di attraversamento sul rio Fossatello e pulizia del Rio Fossatello, redatto dal Geom. Alfredo Rosina dell'Ufficio Tecnico Comunale in collaborazione con l'Ing. Pier Luigi Sguotti per un importo a base d'asta di €. 22.141,05 compreso il costo della manodopera (art. 82, c. 3-bis D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.) di €. 2.956,07 e gli oneri per la sicurezza di €. 673,56, nonché le somme a disposizione dell'Amministrazione di €. 7.858,95, per un totale complessivo di €. 30.000,00;
- il Comune di Frugarolo si assume l'onere legato all'acquisto dei materiali per la realizzazione dei lavori in economia;

**SPECIFICATO** che l'intervento prevede la demolizione del ponte in quanto danneggiato dagli eccezionali eventi meteorologici che hanno colpito il territorio comunale nel periodo ottobre/novembre 2014, la fornitura e posa di nuovi tubi scatolari prefabbricati in calcestruzzo di larghezza m. 2,00 e altezza m. 2,00, per una lunghezza complessiva di intervento di circa m. 17,25, opere di completamento, scavi, inghiaiamenti e ripristini sede stradale;

**PRESO ATTO** della deliberazione di cui sopra e dell'impegno del Comune di Frugarolo ad acquistare i materiali necessari per eseguire il lavoro e valutato che gli scatolari prodotti dalla ditta M.C.M. S.p.A. rispondono perfettamente alle esigenze legate alla tipologia richiesta a garanzia del buon risultato finale del lavoro;

**VISTO** il preventivo della ditta M.C.M. – MANUFATTI CEMENTIZI MONTICONE S.p.A. con sede in Isola d'Asti (AT) in strada dei Roveri n. 5, C.F./P.IVA 00170520050, pervenuto in data 07.05.2015 prot. n. 8311 pari a €. 6.520,50 oltre IVA 22% pari a €. 1.434,51 per complessivi €. 7.955,01, relativo alla fornitura di m. 17,25 di scatolari prefabbricati modulari per canalizzazioni di acque fluviali/torrentizie idonei a sopportare carichi stradali di prima categoria, compreso il trasporto in cantiere;

**VISTA** la disponibilità immediata del materiale richiesto e valutato congruo il preventivo della ditta M.C.M. S.p.A., il cui importo risulta compreso all'interno delle cifre all'uopo previste nella perizia tecnica predisposta dall'Ufficio Tecnico del Comune;

**VISTO** il Regolamento Comunale concernente i lavori, le forniture ed i servizi in economia approvato con Deliberazione del C.C. n. 6 del 16.03.2007, modificato con Deliberazione del C.C. n. 12 del 30.04.2015;

**VISTO** il D.Lgs. 12.04.2006, n. 163 e s.m.i.;

**VISTO** il D.P.R. 05.10.2010, n. 207;

**VISTO** il Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.) acquisito d'ufficio, dal quale risulta che la ditta è in regola con i versamenti agli Enti Previdenziali;

**VISTA** la L. 136/2010, inerente le disposizioni sulla tracciabilità dei flussi finanziari relativi a contratti pubblici di lavori, servizi e forniture;

**VISTO** il D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e s.m.i.;

**RICHIAMATO** il Decreto Sindacale n. 1 del 23.05.2015;

**RITENUTO** di procedere all'impegno di spesa;

#### D E T E R M I N A

- 1) **DI AFFIDARE** alla ditta alla Ditta M.C.M. – MANUFATTI CEMENTIZI MONTICONE S.p.A. con sede ad Isola d'Asti (AT) in strada dei Roveri n. 5, c.f./P.IVA 00170520050, la fornitura di n. 15 scatolari prefabbricati delle seguenti dimensioni: larghezza m. 2,00 x altezza m. 2,00 x lunghezza m. 1,15 (totale m. 17,25), compreso il trasporto franco cantiere di Frugarolo e il tempo necessario per lo scarico in sito del materiale, necessari per la realizzazione dei lavori di rifacimento del ponte della strada vicinale del Bosco o Sottoripa di attraversamento del rio Fossatello, per l'importo di €. 6.520,50 oltre IVA 22% pari a €. 1.434,31 per complessivi €. 7.685,01;
- 2) **DI IMPUTARE** la spesa complessiva di €. 7.685,01, compresa IVA ai sensi di legge, alla gestione **COMPETENZA** dell'INTERVENTO 2.11.07.01 del Bilancio di previsione per l'esercizio 2015;
- 3) **DI PUBBLICARE** la presente determinazione all'albo pretorio on-line per quindici giorni consecutivi ai sensi del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i..

Frugarolo, lì 09.07.2015

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO  
Geom. Alfredo Rosina

<p><b>VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA</b> (ART. 153, COMMA 5, D.LGS. 267/2000 e s.m.i.)</p>
---

Si attesta che l'impegno di spesa pari a €. 7.685,01 da assumere con il presente provvedimento alla gestione **COMPETENZA** del bilancio di previsione 2015 in corso, INTERVENTO 2.11.07.01, ha garantita la copertura finanziaria.

Frugarolo, lì 09.07.2015

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO CONTABILE  
Rag. Perfumo Annamaria

## **RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE**

Il presente provvedimento viene pubblicato in copia all'Albo Pretorio on-line, sul sito [www.comune.frugarolo.al.it](http://www.comune.frugarolo.al.it),

PER GG.	<b>15</b>	DAL	09.07.2015	AL	24.07.2015
---------	-----------	-----	------------	----	------------

Frugarolo, lì 09.07.2015

IL SEGRETARIO COMUNALE  
Dott. Marco Visca

**COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE**

Frugarolo, lì \_\_\_\_\_

IL SEGRETARIO COMUNALE

\_\_\_\_\_