



COMUNE DI FRUGAROLO
(Provincia di Alessandria)

**Determina del Responsabile
del Servizio Tecnico Comunale**

N. **46**/T/14

OGGETTO: LAVORI DI “*RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DEL PALAZZO MUNICIPALE – LOTTO 2*”.
CONCESSIONE PROROGA SUL TERMINE LAVORI.
CODICE CUP: B38H13000020006
CODICE CIG: 5686760ECB

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

➤ **RICHIAMATO:**

- il progetto definitivo-esecutivo redatto dal Geom. Alfredo Rosina dell’Ufficio Tecnico Comunale in collaborazione con l’Ing. Gianluca Nieddu di Alessandria dell’importo complessivo di €. 355.000,00 approvato con Deliberazione della G.C. n° 11 del 09.03.2013 di cui €. 297.265,82 per lavori comprensivi degli oneri per la sicurezza di €. 11.340,25 e somme a disposizione dell’Amministrazione pari ad €. 57.734,18;
- la propria determina a contrarre e di rideterminazione del quadro economico relativo al Lotto 2, n. 14/T/14 in data 02.04.2014;
- **VISTA** la determina del Responsabile del Servizio Tecnico n. 17/T/14 in data 03.05.2014 con la quale sono stati affidati i lavori in oggetto, all’impresa FRANCO GALLUCCIO & C. COSTRUZIONI GENERALI s.r.l. con sede in Frugarolo (AL), via XI Febbraio n. 51, al prezzo complessivo di €. 195.716,47 oltre IVA nella misura di legge;
- **VISTA** la determina del Responsabile del Servizio Tecnico n. 44/T/14 in data 03.09.2014 di approvazione di perizia di variante tecnica in corso d’opera;
- **PRESO ATTO** che i lavori sono stati sospesi dal 07.07.2014 al 07.08.2014 per la redazione della succitata perizia di variante tecnica;
- **DATO ATTO** che le modifiche apportate hanno rallentato l’esecuzione delle lavorazioni a causa del prolungamento delle relative forniture, soprattutto durante il periodo delle ferie estive, e talvolta complicato ulteriormente anche la posa;
- **VISTO** il D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.;
- **VISTO** il D.P.R. n. 207/2010;
- **TENUTO CONTO** delle speciali circostanze suddette, si ritiene concedere una proroga della fine lavori in oggetto al 31.10.2014;
- D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;
- **VISTO** il decreto sindacale n. 3 del 31.05.2014;

D E T E R M I N A

- ✓ DI APPROVARE la premessa quale parte integrante e sostanziale del dispositivo;
- ✓ DI CONCEDERE all’impresa FRANCO GALLUCCIO & C. COSTRUZIONI GENERALI s.r.l. di Frugarolo (AL) la proroga di fine lavori di “Riqualificazione energetica del Palazzo Municipale – Lotto 2” al 31.10.2014.

Frugarolo, li 10.09.2014

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO
Geom. Alfredo Rosina

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Il presente provvedimento viene pubblicato in copia all'Albo Pretorio on-line, sul sito www.comune.fugarolo.al.it,

PER GG.	15	DAL	10.09.2014	AL	25.09.2014
---------	-----------	-----	------------	----	------------

Fugarolo, li 10.09.2014

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Marco Visca

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Fugarolo, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
